

*ФОТООТЧЕТ

*Проведение работ по ремонту
набережной озера «Верхнее»*

До ремонта



До ремонта



Со стороны основного входа на набережную

До ремонта



До ремонта



* *Со стороны основного входа на набережную*

До ремонта



До ремонта



* *Со стороны административного здания
АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»*

До ремонта




До ремонта




* *Со стороны административного здания
АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»*

До ремонта



До ремонта



* *Со стороны проезжей части*

До ремонта



До ремонта



** Со стороны проезжей части*

До ремонта



До ремонта




* *Со стороны проезжей части*

До ремонта



До ремонта



* *Со стороны проезжей части*

До ремонта




До ремонта



* *Со стороны магазина «Магнит»*

До ремонта



До ремонта



* *Со стороны магазина «Магнит»*

* Начало работ в период
04.08.-10.08.2017

*Уборка сорной
растительности со стороны
основного входа на
набережную*



**Начало работ в период
04.08.-10.08.2017**



*** Со стороны административного здания
АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»**

Начало работ в период 04.08.-10.08.2017



** Уборка сорной растительности со
стороны проезжей части*



** Уборка сорной растительности со стороны
магазина «Магнит»*

* Проведение работ в период
06.08. - 14.08.2017

*Выравнивание разрушенных
мест раствором и частичный
ремонт штукатурки
поверхностей парапетов со
стороны основного входа на
набережную*



Проведение работ в период
06.08. - 14.08.2017




* *Выравнивание разрушенных мест раствором и частичный ремонт штукатурки поверхностей парапетов со стороны административного здания АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»*

Проведение работ в
период 06.08.-14.08.2017



* *Выравнивание разрушенных мест раствором и частичный ремонт штукатурки поверхностей парапетов со стороны проезжей части*

**Проведение работ в
период 06.08.-14.08.2017**



*** *Выравнивание разрушенных мест раствором и частичный ремонт штукатурки поверхностей парапетов со стороны магазина «Магнит»***

Проведение работ в период 16.08. - 30.08.2017



* *Выравнивание разрушенных мест раствором и частичный ремонт штукатурки поверхностей парапетов со стороны улично-дорожной сети*

**Проведение работ в период
16.08. - 30.08.2017**



*** Ремонт штукатурки гладких поверхностей
(нижняя часть парапета) со стороны административного
здания АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец» и со стороны
улично-дорожной сети**

Проведение работ в период 16.08. - 30.08.2017



** Огрунтовка поверхностей под окраску
(нижняя часть парапета) со стороны административного здания
АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец» и со стороны основного
входа на набережную*

**Проведение работ в период
16.08. - 30.08.2017**



*** Окраска металлического ограждения и бронзирование декоративных элементов ограждения со стороны основного входа на набережную и со стороны административного здания АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»**


Проведение работ в период
01.09. - 15.09.2017



** Окраска металлического ограждения и бронзирование декоративных элементов ограждения со стороны улично-дорожной сети*

Проведение работ в период
01.09. - 15.09.2017

* *Ремонт металлического ограждения
и разрушенных плит парапета
со стороны улично-дорожной сети*



**Проведение работ в период
01.09. - 15.09.2017**

***Подготовка почвы
для устройства газона
со стороны улично-дорожной
сети***



**Проведение работ в период
16.09. - 30.09.2017**



*** Огрунтовка под окраску нижней части парапета
по периметру набережной озера «Верхнее»**

Проведение работ в период
16.09. - 30.09.2017




* *Выравнивание замененных разрушенных плит со стороны улично – дорожной сети и со стороны основного входа на набережную озера «Верхнее»*

Проведение работ в период
16.09. - 30.09.2017

** Подготовка почвы
для устройства газона
и посев в ручную со стороны
улично-дорожной сети*



25/09/2017



28/09/2017



28/09/2017

Проведение работ в период
01.10. - 15.10.2017



* *Выравнивание и огрунтовка поверхностей под окраску со стороны основного входа на набережную озера «Верхнее»*

**Проведение работ в период
01.10. - 15.10.2017**



**** Окраска металлического ограждения и бронзирование декоративных элементов ограждения со стороны улично-дорожной сети***


**Проведение работ в период
01.10. - 15.10.2017**



*** Окраска нижней части парапета со стороны улично-
дорожной сети и со стороны административного
здания АО «Апатит» АО «Фосагро - Череповец»**

Проведение работ в период
16.10. - 31.10.2017

* *Окраска нижней части парапета
со стороны улично-дорожной сети
и со стороны административного
здания АО «Апатит»
АО «Фосагро - Череповец»*



**Проведение работ в период
16.10. - 31.10.2017**



**** Окраска нижней части парапета по
периметру и со стороны основного входа на
набережную***

* Информирование населения по ремонту набережной озера «Верхнее»

